

Precauciones

Actividad

Descargue de bloque motor desmantelado de Unidad BPC 42080

¿Qué sucedió?

Durante desplazamiento horizontal de bloque motor Caterpillar 3612 en la plataforma de descargue unidad 90, el cual se encuentra ubicado plataforma de camión se presento desbalance del vehículo lo que genera que la parte frontal se levante aproximadamente 30 cm del piso (No había riesgo de volcamiento ya que parte del planchón del vehículo estaba sobre la placa de concreto de la bahía).



¿Qué ocasionó?

Casi incidente, No genera afectación ni en personas, equipos e instalaciones



Asegurar el cumplimiento del procedimiento definido para desarrollar la actividad.



Una vez posicionado el vehículo para realizar el descargue no se deben realizar movimientos del mismo por ningún motivo.



Asegurar el control del riesgo frente a actividades de izaje de cargas.



Validar que los vehículos para realizar izajes y transporte de cargas sean los adecuados.



REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 Conducción de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente