

Precauciones

Actividad

Retiro de techo y remodelación de salón de reuniones en Piso 10 Norte.

¿Qué sucedió?

Durante preparativos para desplazamiento de viga de soporte de divisiones acústicas de la Sala Coveñas, se desprende parcialmente el cielo raso.



¿Qué ocasionó?

Caída de elementos a piso desde una altura de 3,5 metros, no hubo afectación a trabajadores, ni al sistema de luminarias, sprinklers, parlante, detector de humos, difusor de aire acondicionado.



Es necesario verificar la estabilidad de estructuras, muros y cielo rasos, antes de cualquier intervención.



Asegurar que no haya elementos que estén sobrecargando las estructuras a intervenir, independientemente de sus dimensiones o ubicación.



Asegurar que se mantenga la cantidad necesaria de personal en sitio al ejecutar labores de intervención en techos.



Asegurar que antes de reiniciar labores posteriormente a un evento de temblor, se revisen y verifiquen todas las condiciones de entorno, los ART's, procedimientos y los controles que eviten un potencial segundo evento.

