



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte mular de material (arena) hacia la obra

¿Qué sucedió?

Durante el transporte mular de material (arena) hacia la obra, a la altura de la Quebrada "Los Mártires" uno de los semovientes (Mula) resbala y cae al mismo nivel sobre el lecho de la quebrada, la cabeza del semoviente queda bajo un palo que se encontraba dentro del cauce.



+ ¿Qué ocasionó?

Ahogamiento de un semoviente

ALERTA
No. 59

CUÁNDO: octubre 11 DE 2018
DÓNDE: KM 268 + 461
PUBLICADO: octubre 18 de 2018

Precauciones

- ✓ Identificar los peligros locativos del transporte mular y determinar controles.
- ✓ Aplicar la filosofía: Pare, Piense, Repiense y Actúe con los arrieros y personal encargado en la obra.
- ✓ Durante el desplazamiento el arriero debe prever situaciones que pongan en riesgos la integridad de los semovientes identificando los peligros locativos.
- ✓ Se debe asegurar que la carga transportada sobre la mula, se encuentre amarrada de manera apropiada, evitando movimientos bruscos de la misma durante el desplazamiento. Se debe establecer capacidad de carga de acuerdo a las características del terreno y distancia a recorrer.
- ✓ El reporte 24 horas debe ser divulgado en todas las facilidades que utilizan este tipo de transporte (Línea Sur y Norte), las ART deben ser actualizadas teniendo en cuenta precauciones para evitar accidentes como el de ésta alerta.



OCENSA