



# Alerta HSE

PERSONAS

## Actividad

Demolición de concreto en el desarrollo del proyecto REPO.

## ¿Qué sucedió?

Durante una demolición en el cárcamo de tubería con martillo neumático, este golpea una varilla que estaba dentro del concreto y pierde el control, generando atrapamiento del dedo índice de la mano derecha del trabajador entre el manubrio del equipo y el volante de una válvula que se encontraba en el área.



## + ¿Qué ocasionó?

Herida con pérdida de tejido del pulpejo del dedo índice de la mano derecha que requiere tratamiento médico e incapacidad.

ALERTA  
No. 62

CUÁNDO: NOVIEMBRE 1 DE 2018  
DÓNDE: ESTACIÓN EL PORVENIR  
PUBLICADO: NOVIEMBRE 2 DE 2018

## Precauciones



Reforzar la identificación de peligros y riesgos de cada labor, incluyendo los posibles puntos de atrapamiento, con base en las condiciones particulares de trabajo.



Asegurar que las herramientas y los procedimientos de trabajo sean apropiados para cada situación.



Reforzar la necesidad de evaluar las condiciones en cada etapa del trabajo y de parar si se identifican peligros adicionales a los previstos en el ART para implementar los controles que se requieran.



Garantizar, a través de la supervisión, que las instrucciones dadas sean entendidas y cumplidas por parte de los trabajadores durante la ejecución de sus labores.



OCENSA