



# Alerta HSE

PERSONAS

## Actividad

Montaje de spool de 6" con ayuda de camión grúa y diferencial para ajuste fino de nivelación.

## ¿Qué sucedió?

Al operador del camión grúa se le acciona accidentalmente el mando remoto del brazo articulado, generando un movimiento pendular del spool, haciendo que el trabajador pierda la estabilidad y caiga de una altura estimada de 90 cm.



## ¿Qué ocasionó?

Golpes en varias partes del cuerpo, incluyendo la cabeza y el dedo pulgar de la mano, que presenta fractura no complicada.

ALERTA  
No. 70

CUÁNDO: DICIEMBRE 19 DE 2018  
DÓNDE: ESTACIÓN CHIQUILLO  
PUBLICADO: DICIEMBRE 21 DE 2018

## Precauciones

- ✓ Mantener asegurados los dispositivos de los equipos y herramientas para que no se libere energía de forma incontrolada.
- ✓ Verificar que las superficies y plataformas de trabajo sean apropiadas para la labor que se adelanta, las escaleras solo sirven como medio de acceso, no para realizar labores.
- ✓ Realizar las actividades desde posturas cómodas y que permitan realizar movimientos controlados, es más demorado pero más seguro dar la vuelta que tratar de estirarse para alcanzar algo.
- ✓ Cumplir de forma estricta los roles y responsabilidades para los que se contratan los trabajadores.



OCENSA