

ALERTA N°
17



Incidente Materializado en Grupo Empresarial



SEPTIEMBRE 21 DE 2023



Reportada en:

SEPTIEMBRE 11 DE 2023



ESTACIONES – LINEA - BOGOTA



Actividad

Instalación de rejilla tipo T.



¿Qué sucedió?

Un colaborador se encontraba realizando apoyo para la instalación de una rejilla tipo T, desde el piso a la altura del andamio, en el momento de subirla desde la plataforma a la estructura, sufre atrapamiento del dedo anular de la mano izquierda; evento ocurrido en el área de instalación de los nuevos VFD.



¿Qué ocasionó?

Contusión dedo anular mano izquierda

Precauciones:

C

Evalué la posibilidad de manipular este tipo de cargas con la ayuda de cuerdas o ganchos, para reducir la exposición de sus manos.

C

Durante el desarrollo de las actividades mantenga siempre la concentración sobre condiciones del entorno que nos puedan poner en riesgo.

C

Evalué el entorno en el cual levantara o movilizara cargas para identificar condiciones inseguras que puedan generar caídas duran el desplazamiento o atrapamientos durante el levantamiento y descenso.

C

Si las condiciones no están dadas para ejecutar las actividades o no contamos con los equipos o herramientas **PARE, PIENSE, REPIENSE Y ACTUE** para continuar con la actividad.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

